

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением
ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

Приложение к Акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 33-6/А-ОЗП-13 от 08.09.2020 г.
ООО «ИнвестГрадСтрой»;
ИНН 4205130008;
634027, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 63/4, оф. 21.

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 33-6/П-ОЗП-13**

«08» сентября 2020 г.

(дата составления)

г. Томск, ул. Пушкина, 63/4, оф. 21

(место выдачи)

Нами:

Полуниным Игорем Викторовичем – главным государственным инспектором Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора, Шуматовой Ириной Владимировной - государственным инспектором Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора по результатам внеплановой выездной проверки деятельности общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») проведенной на основании распоряжений Сибирского управления Ростехнадзора №РП-344-1956-о от 11.08.2020 г. в период с 12.08.2020 г. по 08.09.2020 г. по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 63/4, оф. 21, Томская область (сооружения, трансформаторные подстанции, расположенные на территории Томской области) выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики.

На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 22.01.2018 г. № 28, предписывается устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки.

№ п.п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Отсутствует инструкция по производству переключений согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО	Пункты 1.7.1, 6.1.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, зарегистрированы Минюстом РФ от 20.06.2003 г. № 4799,	08.10.2020 г.

	«ИнвестГрадСтрой»	утверждены Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229 (далее – ПТЭЭСиС)	
2	Отсутствует комплект типовых бланков переключений согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Пункты 1.7.1, 6.1.7 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
3	Отсутствует должностная инструкция водителя согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Пункты 1.7.1, 6.1.7 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
4	Отсутствует документ, определяющий порядок хранения, выдачи и возврата ключей от электроустановок согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Пункты 1.7.1, 6.1.7 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
5	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Пункты 1.7.1, 6.1.7 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
6	Отсутствует график проведения осмотров сооружений согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Пункты 1.7.1, 6.1.7 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
7	Отсутствует должностная инструкция для мастера энергоучастка согласно штатному расписанию	Пункты 1.1.2, 1.7.1, 1.7.8 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
8	Отсутствуют производственные инструкции для каждого вида оборудования, эксплуатируемого персоналом организации, зданий и сооружений	Пункты 1.5.3, 1.7.1 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
9	Не весь персонал ознакомлен с инструкцией по взаимоотношениям	Пункты 1.1.3, 1.5.6. ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.

	оперативно-технологического персонала ПАО «ТРК» с персоналом ООО «ИнвестГрадСтрой» (согласно листа ознакомления)		
10	Отсутствует ознакомление персонала с инструкцией по ведению оперативного журнала и оперативных схем зоны оперативной ответственности оперативно-технологического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой» (согласно листа ознакомления)	Пункты 1.1.3, 1.5.6. ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
11	Отсутствует ознакомление персонала с Распоряжением №1 от 25.08.2020 г. «О режиме осмотра электроустановок и очистке электроустановок и подходов к ним от снега (согласно листа ознакомления)	Пункты 1.1.3, 1.5.6. ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
12	Не соблюдается условие проведения один раз в три месяца контрольной противоаварийной тренировки для электромонтера Гуляева С.С. (не проведена во II квартале)	Пункт 1.1.3 ПТЭЭСиС; пункт 12.1 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. № 49 (далее ПРП)	08.10.2020 г.
13	Не соблюдается условие проведения один раз в три месяца контрольной противоаварийной тренировки для электромонтера Белекова П.А. (не проведена во II квартале)	Пункт 1.1.3 ПТЭЭСиС; пункт 12.1 ПРП	08.10.2020 г.
14	Не осуществляется проверка оперативной документации административно-техническим персоналом	Пункт 1.7.11 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
15	Не проводится техническое освидетельствование строительных конструкций здания ТП 35/6кВ ГПЗ-5 специализированной организацией	Пункты 1.5.2, 2.2.1 ПТЭЭСиС	08.12.2020 г.
16	В состав комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования ООО «Инвестградстрой» не включены представители органа государственного контроля и надзора	Пункт 1.5.2 ПТЭЭСиС	08.12.2020 г.
17	Не проведены испытания и измерения электрооборудования в рамках	Пункт 1.5.2 ПТЭЭСиС	08.12.2020 г.

	технического освидетельствования		
18	Не проведен капитальный ремонт РВС-35 1,2 сек ПС 35 ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Пункт 1.6.9 ПТЭЭСиС	08.12.2020 г.
19	Не проведен капитальный ремонт РП 6кВ №1,2 ПС 35 ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Пункт 1.6.9 ПТЭЭСиС	08.12.2020 г.
20	Не проведен капитальный ремонт Т-1, Т-2 ОРУ 35кВ ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Пункт 1.6.9 ПТЭЭСиС	08.12.2020 г.
21	Отсутствует ремонтная документация после проведения капитального ремонта ТСН-2 ПС 35 ГПЗ-5 в мае 2020 г.	Пункты 1.6.6, 1.6.8, 1.6.10, 1.6.12, 1.7.1 ПТЭЭСиС	08.12.2020 г.
22	Отсутствуют надписи на дверях в ЗРУ 35кВ ГПЗ-5 о назначении помещений	Пункт 5.5.14 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
23	В ЗРУ 35кВ ГПЗ-5 на приборе контроля изоляции СН-0,23 кВ 1V отсутствует отметка о поверке	Пункт 1.9.6 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
24	Загрязнена гравийная засыпка приемка маслоприемника трансформатора Т-1 ОРУ 35 ГПЗ-5	Пункт 5.3.3 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
25	Загрязнена гравийная засыпка приемка маслоприемника трансформатора Т-2 ОРУ 35 ГПЗ-5	Пункт 5.3.3 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
26	Загрязнена гравийная засыпка приемка маслоприемника трансформатора ТСН-1 ОРУ 35 ГПЗ-5	Пункт 5.3.3 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
27	Не окрашен в светлые тона краской, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла бак трансформатора ТСН-2 ОРУ 35 ГПЗ-5	Пункт 5.3.4 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
28	В РУ-0,4кВ ТП 6/0,4 кВ №8 не заделаны отверстия в местах прохода кабельных линий	Пункты 5.4.4, 5.4.6 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
29	В РУ-0,4кВ ТП 6/0,4 кВ №8 образование цементной пыли на полу	Пункты 2.2.15, 5.4.4 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
30	Не произведена обратная засыпка земляной траншеи кабельных линий отходящих от ТП 6/0,4 кВ №9, траншея завалена строительным мусором и посторонними предметами бытового назначения.	Пункт 5.8.1. ПТЭЭСиС; Пункт 2.3.83 Правил устройства электроустановок, седьмое издание, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 8.07.2002 г. № 204 (далее - ПУЭ)	08.10.2020 г.

31	Отсутствует защитное ограждение в камере трансформатора в ТП10/0,4кВ №10	Пункт 1.1.7 ПТЭЭСиС; Пункт 4.2.29 ПУЭ	08.10.2020 г.
32	Отслаивание штукатурного покрытия и трещины на стенах РУ-0,4кВ ТП №10	Пункт 2.2.13 ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.
33	Отсутствует диспетчерское наименование ТП 3-05-34	Пункт 5.4.14. ПТЭЭСиС	08.10.2020 г.

За невыполнение в установленный срок законного Предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 33-6/П-ОЗП-13 от 08.09.2020 г. составлено на 5 листах в 2 экземплярах.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

Полунин Игорь Викторович

(ФИО)

Шуматова Ирина Владимировна

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

Один экземпляр Предписания для исполнения получил(а):

директор ООО «ИнвестГрадСтрой»

Гозун Евгений Викторович

08.09.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)